

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации
Ростовского МР


С.К. Комлев

Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского
проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района

От 10.10.2018г.

№12

Присутствовали:

Комлев С.К., Савельичева Н.А., Груданова Л.В., Абдурахманов Д.Р.,
Слышкин Е.В., Пшеничко Е.Н., Сабанов Н.В., Кулькова Е.В.

Приглашены представители подрядчиков:

ООО «ИдеалСтройСервис»

ООО «София»

МУП «Чистый город»

ООО «Компсервис»

ООО «Идеал Комфорт»

ООО «Росттехсервис».

Повестка дня:

1. Ход реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР в 2018 году.
2. О нарушении сроков завершения работ на объектах.

Слушали:

Комлева С.К. – о ходе реализации проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР.

По состоянию на 09.10.2018г. (всего реализуется 38 проектов):

- заключены контракты на 37 объектов – 97,4%;
- подрядчик вышел на 38 объектов – 100%
- завершены работы на 28 объектах – 73,7%;
- средний процент выполнения по району составляет 91,6%.

Наиболее проблемными остаются объекты:

- благоустройство дворовой территории рп Семибратово,
- благоустройство общественной территории гп Ростов,
- благоустройство придомовой территории гп Ростов,
- ремонтные работы в образовательных учреждениях и МАУ «Районный центр культуры и народного творчества».

На данных объектах нарушены сроки завершения работ.

Пшеничко Е.Н. – о завершении работ на объекте «Благоустройство общественной территории в рп Петровское ул.Подгорная»

Не осуществлена поставка оборудования лавочки, вазоны, урны – будет заключен прямой договор, завершение работ 17.10.2018г.

Слышкина Е.В. - о завершении работ на объектах:

- Благоустройство придомовой территории 1 МКР д.1,3,5,8

Работы выполнены на 55%, подрядчик ООО Компсервис, (направлены две претензии по отставанию от календарного графика и простоям на объекте), планируемая дата завершения работ 01.11.2018г.;

- Общественная территория гпРостов,

Работы выполнены на 20%, подрядчик ООО Идеал Комфорт, планируемая дата завершения работ 30.10.2018г.

Сабанова Н.В. – о завершении работ на объектах:

- Благоустройство дворовой территории сп Ишня с.Шурскол, квартал В д.3,5. Не выполнено благоустройство - за счет экономии будет установлен спортивный инвентарь (не ранее 15.10.2018);

- Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с устройством парковочных карманов сШурскол, квартал А, д.9. Не выполнено благоустройство – установка скамеек, завершение работ 15.10.2018г.

Груданову Л.В. – о завершении работ на объектах:

- МОУ Васильковская ООШ - замена освещения в спортивном зале,

Работы выполнены на 27%, подрядчик ООО Ростехсервис, завершение работ 30.10.2018г.;

- Благоустройство входной группы и территории МОУ СОШ №3 г.Ростов (работы выполнены на 50%):

Благоустройство входной группы: работы выполнены на 100%;

Ремонт территории: не заключен контракт, планируемая дата заключения контракта 11.10.2018г., подрядчик определен, завершение работ до 30.10.2018г.

ООО «ИдеалСтройСервис» – о завершении работ на объекте:

- МОУ Вахрушевская СОШ - ремонтные работы,

Работы выполнены на 96% (осталось установить дверь), завершение работ до 18.10.2018г.

Савельичеву Н.А. – о завершении работ на объекте МАУ «Районный центр культуры и народного творчества», работы выполнены на 75%, в том числе:

- лот 1 «ремонт помещений 1,2,3,7,8» на 50%, подрядчик МУП «Чистый город», нарушение сроков (направлены претензии), график работ представлен, завершение работ 22.10.2018;

- лот 2 «Ремонт фасада здания» на 97%, (после строй контроля устраняются нарушения).

ООО «София» – о завершении работ на объекте МАУ «Районный центр культуры и народного творчества».

«Ремонт фасада здания» выполнен на 97%, (после строй контроля устраняются нарушения), завершение работ 22.10.2018г.

Представители подрядных организаций ООО «Идеал Комфорт», ООО «Росттехсервис» отсутствовали.

Решили:

1. Принять к сведению информацию.
2. Рекомендовать подрядным организациям:
 - обеспечить завершение работ на объектах **в заявленные сроки;**
 - представить графики завершения работ заказчикам.
3. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений администрации обеспечить:
 - контроль завершения работ на объектах **в заявленные сроки;**
 - контроль соблюдения надлежащего качества выполнения работ на объектах;
 - представить в управление экономики графики завершения работ по проблемным объектам.
4. МБУ РМР «ЦАиГ» при осуществлении строительного контроля обратить внимание на соответствие фактически выполненных работ с объемами работ, указанными в локальных сметных расчетах. При необходимости предоставлять пояснительную записку в комплекте документов на предоставление субсидии областного бюджета.

Протокол вела



Кулькова Е.В.