

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО Главы Ростовского МР
А.С.Хадзиев

Протокол

заседания муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского муниципального района

От 08.10.2018г.

№11

Присутствовали:

Хадзиев А.С. – ВРИО Главы Ростовского МР,
Шокин С.В. - заместитель главы администрации,
Комлев С.К. – заместитель главы администрации – начальник управления экономики,
Савельичева Н.А. – начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР,
Груданова Л.В. – начальник управления образования администрации РМР,
Бубнов С.В. – глава администрации сельского поселения Семибратово.

Приглашены:

Артемов В.Т. - генеральный директор ООО «СК Яржилдорстрой»,
Нахшунов Л.А. – директор МУП «Чистый город».

Повестка дня:

Ход реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР в 2018 году.

Слушали:

1. Комлева С.К. – о ходе реализации проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР.

По состоянию на 08.10.2018г. (всего реализуется 38 проектов):

- заключены контракты на 37 объекта – 97,4%;
- подрядчик вышел на 38 объекта – 100%
- завершено 26 объектов – 68,4%;
- средний процент выполнения по району составляет 88,4%.

Наиболее проблемными остаются объекты:

- благоустройство дворовой территории рп Семибратово,
- общественной территории гп Ростов,
- придомовой территории гп Ростов,
- ремонтные работы в образовательных учреждениях и МАУ «Районный центр культуры и народного творчества».

На данных объектах нарушены сроки завершения работ.

Артемова В.Т. – о выполнении и сроках завершения работ на объекте «Благоустройство дворовой территории рпСемибратово, ул.Ломоносова д.22, ул.Красноборская д.4».

Нахшунова Л.А. - о выполнении и сроках завершения работ на объекте «Ремонтные работы в МАУ «РЦКиНТ» (ремонт помещений 1,2,3,7,8).

Решили:

1. Принять к сведению информацию.
2. Артемову В.Т. представить дорожную карту завершения работ на объекте «Благоустройство дворовой территории рпСемибратово, ул.Ломоносова д.22, ул.Красноборская д.4» в срок до 09.10.2018г.
3. Нахшунову Л.А. представить дорожную карту завершения работ на объекте «Благоустройство дворовой территории рпСемибратово, ул.Ломоносова д.22, ул.Красноборская д.4» в срок до 09.10.2018г.
4. Главам городского и сельских поселений, руководителям структурных подразделений администрации обеспечить присутствие подрядчиков на повторном совещании в администрации РМР 10.10.2018г. в 10-00ч..

Протокол вела



Кулькова Е.В.